

Project 'Overvecht-Noord aardgasvrij' had een erg hoge ambitie en een voorspelbare beëindiging

Deze hoofdconclusie is gebaseerd op vijf deelconclusies:



Aanbevelingen om soortgelijke projecten in de toekomst beter te laten verlopen:

- 1** Stel vooraf een projectplan op met een helder doel, en een gedegen analyse van de projectomgeving en de variabelen voor een sluitende businesscase.
- 2** Voer bij de start een krachtenveldanalyse uit en stel samen een effectieve samenwerkingsvorm vast.
- 3** Stuur tijdig tussentijds bij en/of temporeer als een project of de omstandigheden hierom vragen.
- 4** Investeer in structurele bekwaamheid en samenwerking binnen de gemeente en met externe partijen.
- 5 A** Hou je als gemeente aan de spelregels van de Regeling Risicovolle Projecten.
- B** Wees als gemeenteraad scherper bij projecten met toenemende risico's.